

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月4日 星期四	气候	晴	气温	-1-11℃
监理单位动态:	巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器进场.		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 亮岗村. 焊接管桩立柱. 2. 海岗村. 支架到货准备施工. 3. 金村. 组串电缆连接.				
检查发现的问题	4. 刘村. 组串电缆连接. 组件之间. 5. 苏寨. 新村. 组串组件之间电缆连接完 一. 巡视检查. 亮岗现场施工. 焊接立柱. 底盘. 是否饱满焊. 残渣. 防腐. 二. 检查金村. 刘村. 组串组件之间. 电缆				
处理措施、意见、结果	连接. 镀锌扁铁焊接. 搭接长度防腐 三. 检查巡视. 苏寨. 新村. 组串组件之间. 电缆连接. 四. 检查发现. 亮岗村. 焊接管桩支架立柱. 有个别焊接不到位.				
协调内容或其他	处理意见: 要求立即整改. 经检查. 整改后符合要求				
记录人	李思		总监签阅	肖守刚	

