

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 27 日 星期二	气候	晴	气温	0°-16°
监理单位动态: 巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	1. 喜庄村. 安装支架. 2. 瓦岗村 安装支架. 3. 刘村. 桩孔已打完, 因没有预埋件. 导致未施工浇筑.				
检查发现的问题	4. 瓦岗. 潘岗村. 场地已平整完成 因管桩未到货. 没施工. 5. 其他几个场地. 已浇筑完成待安装 支架.				
处理措施、意见、结果	① 检查发现. 喜庄村. 瓦岗村. 支架安装 立柱在现场 = 次加工不符合设计 图纸及规范的规定要求. ②. 安装队进场. 螺栓是国标设计 图纸要求 不镀锌钢螺栓.				
协调内容 或其他	处理意见: 总监. 到現場查看要求 拆除. 整改. 未有结果.				
记录人	李 博		总监签阅	苗宇明	

