

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年1月7日 星期四	气候	晴	气温	13-9℃
监理单位动态:	巡视检查施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 支架材料进场 下料进场			
施工方人员动态:	停工待料				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 梁亭、苏寨、组件、安装完成,其他未施工。 2. 海角、嘉村、支架未整改完。 3. 刘村、金村、支架材料未到货,没施工。 4. 老留、海角、杭葛,已完成,其他未施工。				
检查发现的问题	一、检查发现: 瓦片、嘉村,并未整改完 二、处理措施, 监理要求, 未整改。				
处理措施、意见、结果	完成的不得进行下道工序施工。 五, 业主、姜子伟、胡红立、参与。 监理, 无法进行工作。				
协调内容或其他	苗守明、总监, 指示必须按 设计图纸, 及相关规范, 保证工程质量。				
记录人	王爱	总监签阅	苗守明		

