

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2017年12月11日 星期二	气候: 晴	气温: 1-11℃
监理单位动态: 正常巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场一车.		
施工方人员动态: 20人				
施工机械动态: 无				
施工进度情况	1. 刘村、金村、组件开始安装。 2. 海岗、尧岗村、管桩完成、支架未到货。 3. 东苏寨、挖电缆沟、接地焊接刷防腐。 4. 袁村、瓦岗村、支架整改中。			
检查发现的问题	一、检查巡视刘村、金村组件安装 螺栓、垫片、弹垫、组件、间距压块螺栓。 二、跟踪检查瓦岗袁村整改情况。			
处理措施、意见、结果	结果未整改完。			
协调内容或其他	无			
记录人	郭波		总监签阅	苗宇明

