

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月22日 星期五	气候	阴	气温 -2-9℃.
监理人员动态:	巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	20人			无.
施工机械动态:	无			
施工进度情况	1. 练寺镇、新农村、苏寨村、刘村、金村、组件组件 件电缆线已连接完成，接地扁铁已焊接。 完成，防腐标志漆没做。			
检查发现的问题	2. 古城镇、大王村、老尚村、袁庄村、秦岭村。 组件安装，接地扁铁、组件组件电缆， 连接已完成。 3. 古城镇、老尚村、海尚村，正在安装支 架，焊接柱头立柱。			
处理措施、意见、结果	一、巡视检查：练寺镇、4个村点，组件 组件电缆连接、电缆接头、接地扁铁 接接。 二、检查发现：袁庄进货地址，未进汇 流箱，及并网计量器，不符合设计图纸。			
协调内容	要求，与总工、总监、设计一同到现场 要求把不合格的，重新换。			
记录人	李波	总监签阅	苗宇明	

