

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月20日 星期六	气候	阴	气温	1-11℃
监理人员动态:	正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 电气继续更换不合格. 汇流箱并网柜 2. 变电站消弧柜整改.				
检查发现的问题	检查发现: 个别电站. 支架螺栓松动. 接地扁铁焊接未饱满 处理. 要求立即整改. 合格后报监理部 复查.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李波波	总监签阅	南守明		



由 扫描全能王 扫描创建