

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月10日 星期五	气候	多云	气温	7~16℃
----	-----------------	----	----	----	-------

监理人员动态: 巡视检查、验收

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 2人19人, 监理人员5人

施工机械动态: 铲车2台, 挖机1台, 钻机1台

施工进度情况

1. 马家成放线定桩点, 2. 江北钻孔, 3. 小岗: 清理树根, 平整地, 4. 牛寨: 清理树根.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

1. 要求施工方提交倒排施工进度计划。
2. 加快施工进度计划措施: 增加施工机械、施工人数。
3. 做好样板工程。
4. 业主王主任来工地检查: 何总汇报工作, 业主对样板工程验收合格。

记录人

郭志禧

总监签阅

范芳州



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月11日 星期 立	气候	阴转多云	气温	4~13℃
监理人员动态: 巡视、检查、验收。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人22人, 管理人员6人。					
施工机械动态: 钻机1台, 挖机1台, 铲车2台。					
施工进度情况	1. 江北制砖厂拆迁(完成), 2. 杨庄钻孔, 3. 朱寨平整场地(完成), 朱寨破关 4. 江北钻孔(完成), 5. 陈庄钻孔(完成)。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭志博		总监签阅	苗守明	



监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月26日 星期三	气候	多云有雨	气温	-1~7℃
监理单位动态:	房建、机电、给排水	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工单位动态:	2人、2人、2人、2人、2人				
施工机械动态:	钻机1台、搅拌机1台、运输车1台				
施工进度情况	1. 卢家湾地坑桩桩头清理完成, 今天计划 (159根) (C25, 16-20) 2. 暂时停工。				
检查发现的问题	桩坑桩头清理完成, 钢筋笼头未拔起。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	范志隆	总监签阅	苗宇明		

