

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年11月20日 星期二	气候	晴	气温	20℃
监理人员动态:	旁站、检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人21人, 管理人员6人,				
施工机械动态:	一辆车运输材料				
施工进度情况	1. 棚架场地砼桩浇筑14根, C25, 29mm ² (原设计34根, 3根) 2. 棚架场地准备砼桩浇筑2根 (拟浇筑抬高) 3. 支架材料加工。				
检查发现的问题	1. 棚架场地砼桩浇筑后期, 钢筋笼移位少量变形, 不符合要求。 2. 钢筋笼未绑扎等。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改: 钢筋笼按图纸要求整改, 符合要求。 2. 钢筋笼按图纸要求绑扎抬高, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	靳志伟	总监签阅	苗子明		

