

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2022年续建农村饮水安全工程

日期	2022年11月12日 星期日	气候	晴	气温	14/16℃
监理单位动态:	旁站、巡视、检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21人, 管理人员6人				
施工机械动态:	运输车辆, 吊车				
施工进度情况	1. 米寨场地桩孔浇筑183根, C25, 31m ³ , 2人12人。 2. 建江北, 芦园新场地支管安装, 各3人, 计6人。 3. 王村场地支管处理。 4. 郭庙场地的支管, 支管和2人, 其他4人。				
检查发现的问题	1. 米寨桩孔少量变形, 钢筋笼在一起。 2. 郭庙支管倾斜。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 钢筋笼, 符合要求。 2. 郭庙支管现场加固扶正。				
协调内容或其他					
记录人	郭光耀		总监签阅	苗宇明	

