

监 理 日 志

工程名称: 林西县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月27日 星期一	气候	多云	气温	3~16℃
监理人员动态:	旁站、巡视、检查。	材料进场、取样见证、合格情况: 进300x700管桩153根。			
施工方人员动态:	2人教习人, 管理人员6人。				
施工机械动态:	原有两台, 二辆农用三轮车。				
施工进度情况	1. 宋家塔场地砼桩试块16组, C25, 3d, 2人18人。 2. 支模加22人。 3. 江北、户台、杨记三地交架安装, 共7人。 4. 赵楼场地进管桩11根。 5. 宋家塔300x700管桩初提, 明天到场。				
检查发现的问题	检查300x700管桩, 外观质量符合要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭志强	总监签阅	苗宇明		

