

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏农业项目.

日期	2017年11月30日 星期四	气候	多云	气温	5~10
监理人员动态: 旁站, 巡视, 协调 施工方人员动态: 2人/6人, 施工机械动态: 泵车1辆, 拖拉机1辆		材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	王村桩基础浇筑剩余70余个, 因罐车胎爆无法运输, 正值4点之际, 张底支架安装完成				
检查发现的问题	有个别孔位深度不够, 且没有夯实, 存在缺陷, 桩位标高不准, 距离不准, 已第一时间提出整改合格, 部分工人未佩戴安全帽施工, 施工现场未悬挂警示牌, 有村民穿插现场, 存在安全隐患, 责令整改				
处理措施、意见、结果	现场问题第一时间发现, 第一时间告知, 待其整改合格后才同意进行下一道工序				
协调内容或其他	罐车运输发生情况, 得知无法赶到现场, 工人加班浇筑				
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		