

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年12月1日 星期二	气候	晴转霾	气温	7/-3℃
监理单位动态:	巡视、旁站(王村)(宋岗、张庵)	材料进场、取样见证、合格情况: 组作为车叶280,符合要求, 支架架料场加工,实测合格 新 未取见证			
施工方人员动态:	42人				
施工机械动态:	混凝土搅拌运输车2辆,装载机2辆,装载机2辆				
施工进度情况	宋岗到货一车材料,已卸,打桩机正在路上 施工材料未上板 江北组作架完成,排水沟开挖 王村桩基出,浇筑完成,河塘拆模 张庵、支架完成,麻里、穆庄、小岗、支架安装进行中				
检查发现的问题	王庄模架摆放存在偏差,标高不合格, 北位存在漏振情况,现场无关人员未进行劝离 混凝土运输衔接间隔长度度度工 张庵工人未佩戴安全带施工				
处理措施、意见、结果	要求对桩位返工处理,严格按照图样把桩基 注意安全文明施工,要求现场负责人自挂。 施工单位要增加人员机械,确保设备如期到达。 满足施工进度需要。				
协调内容或其他	7标段为11个村分布,且本标段无交通工具 施工单位流动性车工部,且受各种问题迁址,4个队伍 无法又桩位问题等一时间处理				
记录人	刘航	总监签阅	苗守明		