

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月4日 星期一	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视(江北、寨小岗、河嘴)		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 挖土机1台 拖拉机2台					
施工进度情况	寨小岗、河嘴光伏支架安装中 卢白、张庞 接地电缆沟排水沟开挖				
检查发现的问题	接地角钢长度不符设计规范 支架材料到货迟缓				
处理措施、意见、结果	已现场责令施工方改正, 严格按图纸要求施工 下午支架到货2400根				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		