

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	挖土机1辆, 吊车1辆, 运输车3辆				
施工进度情况	小岗、河嘴、朱寨 支架安装完成 穆庄光伏组件卸货2车 接地、电缆沟阵宋岗、赵楼完成				
检查发现的问题	光伏支架防风拉杆未备货 材料设备供应慢, 进度落后				
处理措施、意见、结果	电联项目经理对于采购材料设备一事 尽快到达现场不得影响我施工进度				
协调内容或其他					
记录人	王元	总监签阅	苗守明		