

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月9日 星期六	气候	晴	气温	
监理单位动态: 巡视 (宋岗、穆庄、北王村)	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 打桩机1辆, 拖拉机3辆					
施工进度情况	宋岗预制桩打桩, 张庵、卢白庄拆卸4箱组件 王村支架安装, 卢白环形接地, 穆庄组件安装				
检查发现的问题	穆庄接地沟深度实测30cm, 不符合设计要求 宋岗预制桩点位南北走向阵列实测6300mm, 短200mm 已与总监汇报				
处理措施、意见、结果	接地沟深度必须达到80cm, 对符合地沟处理。 阵列偏差已与设计知晓, 待设计变更, 晚上会议确认				
协调内容或其他					
记录人	王元	总监签阅	苗宇明		