

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视旁站 施工方人员动态: 23人 施工机械动态: 打桩机1辆, 运输车3辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	宋岗打桩, 穆庄、张庞、芦白庄组件安装 江北、麻里、穆庄、张庞、芦白庄环形接地完成				
检查发现的问题	接地扁铁沟深度不符合设计规范要求 宋岗预制桩深度打不下去, 已联系设计				
处理措施、意见、结果	对不符合深度的接地沟禁止回填和下一步施工 严格按图纸要求处理 已联系设计方处理宋岗问题, 制定可行方案				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		