

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月12日 星期二	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 23人 施工机械动态: 打桩机2台 运输车3台		材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	张庞、芦白庄组件安装中 芦白庄地扁铁焊接 围栏到达1车				
检查发现的问题	光伏支架切割面仍旧没有做防锈处理 宋岗预斜桩钻孔机未修好				
处理措施、意见、结果	要求尽快完善支架防锈处理工作 修好钻孔机				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		