

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月13日 星期三	气候	阴	气温	
监理单位动态: 巡视、旁站		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 打桩机1台、引孔机1台、运输车2台					
施工进度情况	宋岗打桩完成。 江北光伏电缆安装开始。 逆变器安装				
检查发现的问题	1. 电缆安装过路需装PVC管保护, 采用扎带固定 2. 宋岗钻孔机电压承载不够				
处理措施、意见、结果	1. 按图纸要求施工 2. 更换电表电压表, 继续施工				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		