

监 理 日 志

工程名称: 扶沟1标

日期	2017年12月18日 星期一	气候	晴	气温	
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 打桩机1台 运输车1台					
施工进度情况	王村组件安装完成, 河嘴组件安装中 赵楼预制桩打桩中 管桩支架抱箍到厂				
检查发现的问题	部分组件支架防风拉杆遗漏未安装 王村组件安装存在踩踏情况				
处理措施、意见、结果	严要求施工方做好安全技术交底杜绝 踩踏事件再次发生, 督促组件支架尽快到场				
协调内容 或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		