

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	9/-3℃
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩脚手架安装				
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 打桩机4台, 运输车1台					
施工进度情况	王村逆变器安装完成, 直流电缆安装完成, 汇流箱计量柜安装完成 赵楼预制板打桩完成				
检查发现的问题	电缆安装过程中存在电缆未放U型管为现象				
处理措施、意见、结果	要求施工方克服困位, 排除电缆裸露情况				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		