

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	12/-2℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 23人 施工机械动态: 运输车2台, 吊车1辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	江北、芦庄交流电缆安装, 组仲安装 汇流箱计量柜安装, 管桩支架到场				
检查发现的问题	现场交流电缆安装工人过少, 不利于工作状态顺利进行 夜晚管桩支架到场卸货, 周边电杆电线低, 视线受阻, 起重员未配戴安全帽, 钢丝绳未检查后直接使用, 钢丝绳 断裂至使支架轻未变形				
处理措施、意见、结果	要求施工方调整好人员配比比例, 确保工序正常进行 做好安全教育培训, 提高安全意识, 做到安全第一原则				
协调内容或其他					
记录人	王元	总监签阅	苗宇明		