

监 理 日 志

工程名称: 扶沟1标

日期	2017年12月23日 星期六	气候	多云	气温	10/0℃
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 挖土机1台、三轮车2辆					
施工进度情况	赵楼支架运输、组件到场(20箱), 接地沟开挖 宋岗接地沟完成, 支架安装 芦白庄交流电缆安装完成				
检查发现的问题	支架安装处于脚手架上, 属于高空作业范畴, 部分工人未佩戴任何安全措施。 接地沟部分深度不达要求				
处理措施、意见、结果	要求总包方做出书面安全承诺书签字盖章, 严把关键环节安全 对地面开挖标准与作业工人交底				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		