

监 理 日 志

工程名称: 扶沟1标

日期	2017 年 12 月 24 日 星期日	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 运输车三辆, 挖土机一辆					
施工进度情况	宋岗、赵楼、支竿组件安装中 张店、芦白庄、江北电缆沟回填完成 江北、芦白、并网完成, 麻里穆庄并网接线				
检查发现的问题	并网交流电缆地埋未穿保护管保护, 深度不达标 个别地方电缆沟内杂物未清理就作业填埋				
处理措施、意见、结果	要求施工方套管敷设进行作业, 填埋前派人清理接地、电缆沟				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	南中明		

