

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 运输车3辆					
施工进度情况	宋岗、赵楼 组件支架安装中, 汇流箱、并网柜安装完成, 并网电缆敷设王村、河嘴并网电缆敷设完成 王村、白潭安全警示牌完成, 组件到场20箱,				
检查发现的问题	宋岗支架、组件安装材料不齐, 工人滞留 现场施工没有安全警示牌 并网电缆没有备好相关用品工具				
处理措施、意见、结果	要求施工方紧密衔接好设备材料供应, 加班抢点完成工期所需, 张贴警示牌于醒目处				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗守明		

