

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2018年1月13日 星期六	气候	晴	气温	6/-4℃
监理单位动态: 巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: 运输车1辆					
施工进度情况	立杆、白漆、组件、支架接地线安装2人 起模组件安装完成9人 接地防腐处理2人				
检查发现的问题	起模直流电缆、支架缺少, 未能满足施工需要。 围栏安装完成, 且安装不齐。 场区道路暂未开工				
处理措施、意见、结果	通知施工方将缺少材料尽快补齐 对处于未围蔽完成的围栏重新安排施工 因现场已具备施工条件, 应马上开始道路施工 场地平整工作				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			

