

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目.

日期	2017年11月21日 星期二	气候	多云	气温	2~12℃
监理人员动态: 旁站, 巡视, 检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人数26人, 管理人员6人.					
施工机械动态: 吊车, 装载机, 运料车.					
施工进度情况	1. 光伏场地硬化完成21根, 42.5m ² , 人数2人. 2. 光伏场地今天开始支装, 4人.				
检查发现的问题	1. 钢梁变形, 6根聚光一块.				
处理措施、意见、结果	2. 现场督促整改到位, 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	郭光强	总监签阅	苗守明		

