

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年11月23日 星期四	气候	晴	气温	2~13℃
监理人员动态:	旁站、检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2人数6人, 管理人员6人				
施工机械动态:	装载机1辆, 运输车2辆				
施工进度情况	1. 小岗场地砼桩浇筑4根, C25, 10m ³ , 2人, 商品砼, 泵车输送。 2. 张龙场地砼桩浇筑96根, C25, 20m ³ , 16个班2人, 商品砼。 3. 江北场地支架安装, 2人4人。 4. 卢白场地支架安装, 2人4人。				
检查发现的问题	1. 钢筋及制作不符合图纸要求。 2. 桩孔清理松土不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 符合要求。 2. 现场督促整改, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	郭见福	总监签阅	苗守明		



监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目.

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	12.6℃
监理人员动态: 旁站、巡视、检查.			材料进场、取样见证、合格情况: 28箱、降雾剂件进场.		
施工方人员动态: 2人43人, 管理人员6人.					
施工机械动态: 吊车1辆, 2辆装载机, 2辆三轮车.					
施工进度情况	1. 小岗场地砼桩浇筑185根, C25, 40m ³ , 人数18人. 2. 张沃场地砼桩浇筑185根, C25, 20m ³ , 人数15人. 4. 江北场地支杆安装41, C 3. 卢台场地支杆安装41, 加工支杆2人.				
检查发现的问题	1. 检查江北场地, 卢台场地支杆安装: 安装支杆, 安装尺寸不符合图纸尺寸.				
处理措施、意见、结果	已口头要求安装负责人, 返工整改, 并向总监汇报.				
协调内容或其他					
记录人	郭光峰		总监签阅	苗宇明	

