

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2017年12月2日 星期日	气候	晴	气温	9~11
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 挖土机2台, 拖拉机2台					
施工进度情况	穆庄、麻里、文林安装完成, 江北、卢台、张虎 接地电缆沟、排水沟开挖				
检查发现的问题	设备材料进场缓慢, 影响施工进度 光伏支架切割面未做防腐红打底 接地扁钢沟接地处用手挖方式, 不符合施工规范				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快落实物流信息 指定人员对支架进行消缺 夯实接地电缆沟、排水沟				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		