

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标项目

日期	2017年12月8日 星期五	气候	晴	气温	3
监理单位动态:	巡视(江村镇、宋岗王村)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	运输车辆				
施工进度情况	宋岗接桩预制桩二次转运 江北接地扁铁做防腐防锈 王村支架安装、穆庄组件安装6人 麻里接地施工 并风点确定				
检查发现的问题	穆庄组件安装过程不当, 严禁踩踏组件 组件堆放不安全, 不规范 张庄接地沟、电缆沟深度个别不达图纸要求				
处理措施、意见、结果	组件安装严格按照规范文明施工 对现场施工人员进行安全教育, 佩戴好安全帽 对存在缺陷处要求施工方自主消除, 隐蔽工程必需经 监理检查 现场设备材料不得随意丢弃, 确保不易丢失				
协调内容 或其他	打桩机于6标普未进场施工				
记录人	刘元		总监签阅	苗守明	