

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2017年12月22日 星期五	气候	11/0℃晴	气温	
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 拌运输车辆					
施工进度情况	江北交流电缆安装完成 朱庄、河嘴交流电缆直流电缆敷设完成 宋岗接地扁铁焊接				
检查发现的问题	接地电缆沟回填时,应确保沟内无杂物 接地扁铁沟内焊接时,接地沟 已不满足图纸要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工方清理沟内杂物,清理后 保持原有图纸要求深度。				
协调内容或其他	管桩支架接地经与总监确认 组内接组之间接地可不过地预埋				
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		