

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018年1月4日 星期日	气候	晴	气温	8/1℃
监理单位动态: 巡视 检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: 运输车辆1辆, 挖土机1辆					
施工进度情况	赵楼直流电缆逆变器安装 接地沟回填				
检查发现的问题	电缆沟有纸箱等杂物未清理				
处理措施、意见、结果	要求站内外回填必需先清理后回填 道路明日多个点位同时开工				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建