

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月7日 星期二	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	10℃~16℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 14人			
施工方人员动态:	桩基打桩、场地放线				
施工机械动态:	打桩机1台				
施工进度情况	1. 扶沟县于营村桩基打桩 2. 扶沟县于营村场地放线				
检查发现的问题	1. 扶沟县于营村有部分桩孔倾斜				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对桩基机械及时维修及整改				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗守明		