

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月8日 星期三	气候	A: 晴 夜: 晴	气温	11℃ ~ 17℃
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 20人.		
施工方人员动态:	基础打桩、平整场地				
施工机械动态:	打桩机: 1台, 挖机: 1辆				
施工进度情况	1. 汴岗镇: 于营村基础打桩, 五所楼平整场地. 2. 大新镇 场地放线.				
检查发现的问题	1. 汴岗镇于营村场地部分桩孔深度不够. 2. 五所楼场地平整力度不够.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对于于营村未达到设计要求桩孔二次打桩, 保持桩孔深度达到1.3m. 2. 要求施工方对五所楼场地平整高差小于5cm, 场地平整后报市监理部.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗守明	