

监 理 日 志

工程名称: 扶风县 2017 年脱贫攻坚整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 10 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	8℃ ~ 15℃
监理单位动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 24 人		
施工方人员动态: 基础打桩、场地平整					
施工机械动态: 打桩机 1 台					
施工进度情况	1. 扶风镇五所楼村场地基础打桩 2. 扶风镇五所楼村场地平整 3. 大寨镇许楼村场地平整 4. 大寨镇山刘村场地平整				
检查发现的问题	1. 扶风镇五所楼村场地部分施工人员在未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工人员进行安全教育, 让施工人员在施工区域必须佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	周守明		