

监 理 日 志

工程名称: 扶海县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月15日 星期三	气候	晴	气温	6 ~ 13℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑、基础打桩					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇于营村基础浇筑.				
检查发现的问题	1. 汴岗镇于营村因浇筑前准备工作不足, 导致桩基外露地面太短, 达不到设计要求; 部分桩基础采用二次浇筑, 施工缝处处理不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求汴岗镇于营村施工方对问题桩基础加长钢筋笼长度, 对二次浇筑施工面清理干净, 并下发通知单, 编号为FGGF-ZHJL-003, 及时整改, 整改后报审监理单位.				
协调内容或其他	因施工方浇筑前准备工作不到位, 桩基出标尚未做, 模具未达到设计要求, 导致桩基发生二次浇筑.				
记录人	郭伟	总监签阅	苗守明		