

监 理 日 志

工程名称: 扶河县 2017 统筹整合财政涉农资金 扶贫扶农电站项目

日期	2017 年 11 月 24 日 星期 五	气候	晴	气温	2 ~ 14℃
监理单位动态:	现场 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	基础打桩、基础浇筑				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇姜绍业村基础浇筑完成。 2. 大新镇寺右刘村基础打桩完成。				
检查发现的问题	1. 大新镇姜绍业村基础浇筑时振捣不及时, 钢筋笼下面部分桩基础未打保护层。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在施工过程中, 浇筑时严格按照施工工序施工, 一定要在钢筋笼下面打保护层, 在浇筑时用振捣棒振捣。				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅	苗守明	