

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月26日 星期四	气候	阴天	气温	3~14℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础打木桩、基础浇筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇许楼村基础浇筑完成三分之二 2. 大新镇李后刘村基础打木桩完成五分之一				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		