

监 理 日 志

工程名称: 扶阳县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月9日 星期六	气候	晴	气温	-1℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 支架组件安装					
施工机械动态:					

施工进度情况 施工部位	1. 扶苏镇温楼村组件安装完成。 2. 扶苏镇支架安装 3. 扶苏镇张营村开挖电缆沟开挖		
检查发现的问题	1. 扶苏镇张营村电缆沟深度不够。 2. 扶苏镇温楼村组件安装时部分组件上下组件距离小于 2cm。		
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方调整扶苏镇温楼村组件之间的距离。 2. 要求施工方深挖电缆沟达到设计要求。		
协调内容 或其他			
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明