

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月13日 星期三	气候	多云	气温	0~3°
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 直流电缆穿线					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟镇贾士庄直流电缆穿线完成。 2. 扶沟镇弓里陵岗直流电缆穿线完成。				
检查发现的问题	1. 扶沟镇贾士庄直流电缆穿线过程中把直流电缆绑扎在接地扁钢上。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在施工过程中严格按照施工工序施工, 并把已绑扎在接地扁钢上的直流电缆放入电缆沟中。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		