

监 理 日 志

工程名称: 扶洲县2017年精准扶贫光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	1~12℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 扁钢焊接、支架安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇祝家村、陈楼村单立柱焊接, 祝家村安装完成。 2. 大新镇祝家村、河沿刘扁钢焊接。				
检查发现的问题	1. 大新镇祝家村管柱接地扁钢没有做鱼鳞管柱下土; 大新镇祝家村组串: 司扁钢焊接未焊接于立柱上。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照施工工序施工, 不达标后报中监理部				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		