

监 理 日 志

工程名称: 扶河县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月22日 星期	气候	多云	气温	0~14°
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 汇流箱、计量柜安装; 电缆沟回填, 组件安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶河镇于营村、温楼汇流箱, 计量柜安装; 电缆沟回填 2. 陈楼村光伏组件安装				
检查发现的问题	1. 扶河镇于营村也有交流电缆未做预留电缆, 部分沟内保护管电缆未做保护套管 2. 温楼内电缆沟内部分未做保护套管即埋回回填电缆沟, 部分电缆沟内保护套管未用保护套管封堵				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照施工工序施工, 不然验收时不予通过				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			