

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月3日 星期 四	气候	晴	气温	-1~9°
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 围栏安装、组件接地安装、逆变器接、并网柜接地安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇祝家村、陈楼村围栏安装完成。 2. 大新镇逆变器、并网柜接地完成。				
检查发现的问题	1. 大新镇祝家村围栏安装尺寸: 围栏直径达不到设计要求。 2. 大新镇并网柜接地线用25mm接地, 达不到设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照设计要求施工, 否则验收不予通过。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			