

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018 年 1 月 14 日 星期 4	气候	晴	气温	-2-8°
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 检修道路、巡检道路铺设					
施工机械动态:					
施工进度情况	扶沟县五所楼、于营村、温楼村光伏区检修道路巡检道路铺设。				
检查发现的问题	1. 于营村光伏区部分亮检、修道路亮度未达到设计要求 1.5m。 2. 温楼村光伏区巡检道路部分未压实。 3. 五所楼村亮检巡检道路未按设计要求施工。				
处理措施、意见、结果	1. 于营村、温楼村在施工过程中严格按照施工工序施工, 达到设计要求。 2.				
协调内容或其他	1. 五所楼村因场地有坟, 光伏区道路施工未按设计要求施工, 一切责任由施工方承担。				
记录人	郭 伟		总监签阅		