

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年高标准农田改造项目

日期	2017年11月23日 星期一	气候	晴	气温	0-13℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 24人			
施工方人员动态: 桩机浇筑					
施工机械动态: 泵车1台					
施工进度情况	1. 柴岗乡丁庄桩机浇筑				
检查发现的问题	1. 柴岗乡丁庄桩机浇筑, 桩孔浮土未清理				
处理措施、意见、结果	1. 要求柴岗乡丁庄施工队把桩孔浮土清理干净后, 再进行桩机浇筑, 并报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	朱东	总监签阅	苗守明		

