

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

气温

1~18℃

日期

2017年11月29日 星期三

气候

小雪转阴

材料进场、取样见证、合格情况:

施工人数: 17人

监理人员动态: 现场巡视

施工方人员动态: 支架安装、压管桩

施工机械动态: 压桩机一台

施工进度
部位情况

1. 北国镇大王庄支架安装.
2. 北国镇刘庄压桩.

检查发现的
问题

1. 北国镇大王庄支架安装地基不平导致前后立柱安装不平.

处理措施、
意见、结果

1. 要求北国镇大王庄支架安装. 进行找平后在进行安装. 并报监理部.

协调内容
或其他

记录人

朱龙

总监签阅

苗守明



由 扫描全能王 扫描创建