

监 理 日 志

工程名称: 2017年中央财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期: 2017年12月21日 星期 四 气候: 晴 气温: -1~13℃

监理人员动态: 现场巡视

施工方人员动态: 安装光伏支架

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

记录人: 31人

施工进度情况

1. 柴沟堡乡前坪岗主杆杆已全部完成
2. 柴沟堡乡前坪岗主杆支架安装已完成 70%
3. 柴沟堡乡前坪岗主杆支架安装已完成 50%
4. 柴沟堡乡前坪岗主杆支架安装已全部完成。

检查发现的问题

1. 柴沟堡乡前坪岗主杆杆地脚螺栓没有满焊

处理措施、意见、结果

1. 要求柴沟堡乡前坪岗主杆杆地脚螺栓必须按照设计要求进行满焊。

协调内容或其他

记录人

朱龙

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建