

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金支持光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 24 日 星期日	气候	晴	气温	1-10℃
监理人员动态: 蒋 骥		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 42 人, 管理人员 5 人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	现场所有组件已全部安装完成. 现供电局在安装变压器暂无人员接线. 所有施工人员进行安装围栏与消缺工作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	蒋 骥	总监签阅			

