

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 11 月 4 日 星期六	气候	日间: 晴 夜间: 晴	气温	3℃ ~ 16℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 12人		
施工方人员动态: 现场放线、场地平整					
施工机械动态: 推土机 1台					
施工进度情况	1. 韭园镇大王庄、何家场地平整				
检查发现的问题	1. 韭园镇大王庄、何家场地有大量杂草				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把杂草清理干净后, 报监理再进行定位放线。				
协调内容或其他					
记录人	朱长	总监签阅	苗宇明		

