

监 理 日 志

工程名称: 林西县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 11 月 2 日 星期三	气候	日间: 晴 夜间: 晴	气温	11℃ - 17℃
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 21人		
施工方人员动态	基础打桩、场地平整、放线				
施工机械动态	打桩机 1台、推土机 1台				
施工进度情况	1. 北国镇 大五桩基放线、平台场地平整 2. 北国镇 大五桩基打桩				
检查发现的问题	1. 平台场地平整度不够 2. 大五桩 部分桩孔、深度不够				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对平台场地平整, 误差小于 5cm, 场地平整合格 报监理单位 2. 就放线对大五桩桩基到设计要求桩孔进行二次打桩 要求桩孔深度达到 1.3m				
协调内容或其他					
记录人	宋大		总监签字	肖子明	

