

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月16日 星期五	气候	多云	气温	7-15℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 浇筑 放线 清理 施工机械动态: 浇筑 4台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	游家浇筑 160根 共计完成340根 樊家放线 做浇筑前工作。				
检查发现的问题	检查发现樊家基础线一级放错1米。 孔需要清理。孔口清理。				
处理措施、意见、结果	从新放尺。从放线。在打孔。 现场孔底及四周清理后。验收合格。 后方可施工。				
或其他	三方在场决定。				
记录人	徐存辉		总监签阅	苗自明	